

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายที่ 2 นายดา สีพันลม ถึงที่ นานายสำรวย ใจอ่อน	306,000	306,000	-	/			1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายที่ 7 นางคำ รักธรรม ถึงที่ นานายต่วน รังกลิ่น	499,000	499,000	-	/			1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บริเวณถนนหน้าบ้าน นางมณี กุลซื่อ ถึงข้างบ้านนายสีทา แผลผดุง	74,000	74,000	-	/			1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 9	219,000	219,000	-	/			1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66	กองช่าง	

5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลีกล้อ 0.50 ม.	171,500	171,500	-	/			1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้า สนง.ทต.นาคู	123,000	123,000	-	/			1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66	กองช่าง	
7	โครงการดินถมปรับระดับ บ่อน้ำเสีย ข้างหอถังสูงประปา เทศบาลตำบลนาคู	58,000	58,000	-	/			1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างบ่อพักคสล. และต่อเติมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 11	141,000	141,000	-	/			1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6	144,000	144,000	-	/			1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำห้วยมะโน หมู่ที่ 2 ถนนสายเลียบลำห้วยมะโน ช่วงที่นา น.ส.อรทัย อ่อนอ้วน หมู่ที่ 2	496,000	496,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักญาติเมรุวัดนาคูเหนือ หมู่ที่ 11 บริเวณอาคารศาลา	231,000	231,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	

	พักญาติเมรุวัดนาคูเหนือ หมู่ที่ 11									
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณถนนสายเมรุวัดนาคูเหนือ ไปบ้านนาคลองช่วงข้างร้านเหล็กช่างเสก ถึงที่นา นายสมนึก ใจอ่อน หมู่ที่ 11	293,000	293,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนคสล. ถนนเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ดิน นางสาวศิริพร แสงเจริญ ถึงหน้าบ้าน ร.ต.ต.เผด็จ เหลี่ยมศรี หมู่ที่ 7	177,000	177,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายที่นา ด.ต.ประดิษฐ์ ปัตลา ถึงที่นานางสงวน วรรณทอง หมู่ที่ 6	655,000	655,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้าน นายเข้มชาติ เหลี่ยมสิงห์ ชรณ์ ถึงหน้าบ้านนายทองนาค พลนาคู หมู่ที่ 10	254,500	254,500	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหมู่บ้าน ช่วงหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่เนียม เขตบ้าน หมู่ที่ 6	217,000	217,000	-	/			1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	กองช่าง	

17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายราษฎรพัฒนา ช่วงหน้าศาลาประชาคม บ้านนาคู หมู่ที่ 2	171,000	171,000	-	/			1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66	กองช่าง	
18	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน ช่วงข้างร้านช่างชัยไดนาโม ถึงข้างบ้าน ร.ต.ต.เผด็จ เหลื่อมศรี หมู่ที่ 7	107,000	107,000	-	/			1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ถนนสายที่นา ด.ต.ประดิษฐ์ ปัตลาลึถึงบ้านนากระเดา ช่วงที่นางสงวน วรรณทอง หมู่ที่ 6	154,000	154,000	-	/			1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 ถนนพงษ์พานิชย์ ช่วงที่ข้างบ้านนายพี รั้งระริน ถึงหน้าบ้าน นางคำพันธ์ บุญแสน หมู่ที่ 11	276,000	276,000	-	/			1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66	กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10	239,000	239,000	-	/			1 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66	กองช่าง	

22	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ ความสูงได้ด้วย เพื่อ สะพานพร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ 45 วัตต์โดย ติดตั้ง โคมไฟถนน แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 45 วัตต์ จำนวน 68 โคม	4,750,480	4,750,480	-	/			1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสาย ข้างโรงเรียนบ้านนา พัฒนา grp.กลาง อุปถัมภ์ หมู่ที่ 2 บ้านนา คูใต้	664,000	664,000	-	/			1 เม.ย.66 - 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสาย โพธิ์ศรีเจริญ (กส.ถ.25- 009) ตลอดสาย หมู่ที่ 9 บ้านสายนาคำ ตำบลนา คู	1,529,000	1,529,000	-	/			1 ก.ค. 66 – 30 ก.ค. 66	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติก คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสาย	1,230,000	1,230,000	-	/			1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	กองช่าง	

บิณฑกรูปต์ (กส.ถ.25-007) ตลอดสาย หมู่ที่ 1 และ 11 บ้านนาคู ตำบลนาคู										
รวม 25 โครงการ	13,179,480	13,179,480	-							

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	752,209	752,209	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา คู	1,092,000	1,046,550	45,450	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัง เวียง	327,450	327,450	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
4	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาคู	250,000	250,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	96,140	3,860	/			1 ม.ค. 66 – 31 ,8. 66	กองการศึกษา	
6	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	30,000	30,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
7	โครงการแข่งขันฟุตบอล นาคูคัพ	50,000	48,200	1,800	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
8	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	300,000	269,742	30,258	/			1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย.66	กองการศึกษา	
9	โครงการจัดงานประเพณี เจ้าปู่	100,000	100,000	-	/			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย.66	กองการศึกษา	
10	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	60,000	59,500	500	/			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย.66	กองการศึกษา	
11	โครงการอบรมการ สุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย	15,000	11,575	3,425	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กอง สาธารณสุขฯ	

12	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	33,075	1,925	/			1 มี.ค. 65 – 30 เม.ย. 66	กองสาธารณสุข	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข	
14	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	50,000	49,500	500	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	30,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
16	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	20,000	19,960	40	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
17	โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสตรี	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
18	โครงการวันผู้สูงอายุ	30,000	30,000	-	/			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
19	โครงการสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในชุมชน	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
20	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการสังคม	
รวม 20 โครงการ		3,461,659	3,373,901	87,758						

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการขยะต้น ทาง	5,000	152,400	225	/			1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66	กอง สาธารณสุข	โอนเพิ่ม 147,625
รวม 1 โครงการ		5,000	152,400	225						

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	188,000	12,000	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองคลัง	
2	โครงการบริการ ประชาชนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	15,000	14,262	738	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กองคลัง	
3	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เทศบาลตำบลนาคูเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	20,000	18,920	1,080	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร เทศบาลตำบล	50,000	28,730	21,270	/			1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	

	นาคู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566									
5	โครงการวันเทศบาล	20,000	9,870	130	/			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเผยแพร่ กฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	5,000	4,700	300	/			1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
7	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนนาจาน	30,000	30,000	-	/			1 ธ.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65	สำนัก ปลัดเทศบาล	
8	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	5,000	2,400	2,600	/			1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
9	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000	1,800	3,200	/			1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม 9 โครงการ		350,000	298,682	41,318						
รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ		16,996,139	17,004,463	129,301						

ปัญหา/อุปสรรค

“ไม่มี”

ข้อเสนอแนะ

“ไม่มี”